

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รอบ ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ อําเภอบําเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและโครงสร้างพื้นฐาน

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับบริการ จัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ที่เริ่ม	ระยะเวลา ที่สิ้นสุด	
๑	โครงการก่อสร้างพื้นลาน โรงจอดรถคอนกรีตเสริมเหล็ก องค์การบริหารส่วนตำบล โคกเจริญ	✓			๓๖,๐๐๐	๓๖,๐๐๐	๐	๑๔ ก.พ.๖๘	๑๑ เม.ย.๖๘	
๒	โครงการก่อสร้างลานตาก คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคลองสันติธรรม หมู่ที่ ๑๑	✓			๒๐๓,๔๐๐	๒๐๓,๔๐๐	๐	๑๔ ก.พ.๖๘	๑๑ เม.ย.๖๘	
๓	โครงการก่อสร้างลานตาก คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกต่ำสามัคคี หมู่ ๙	✓			๑๒๘,๓๐๐	๑๒๘,๓๐๐	๐	๑๔ ก.พ.๖๘	๑๑ เม.ย.๖๘	
๔	โครงการก่อสร้างลานตาก คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ ๘	✓			๒๐๑,๖๐๐	๒๐๑,๖๐๐	๐	๑๔ ก.พ.๖๘	๑๑ เม.ย.๖๘	
๕	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสุรนารายณ์-หนองกุดสูง บ้านกุดตลาด หมู่ที่ ๒			✓	๒๐๑,๔๐๐	๐	๒๐๑,๔๐๐	-	-	
๖	โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าว และเสียงตามสายในหมู่บ้าน โคกเจริญ หมู่ ๑		✓		๒๐๔,๒๐๐	๐	๒๐๔,๒๐๐	๓๐ ก.ย.๖๘	๒๙ พ.ย.๖๘	

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับ การจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ที่เริ่ม	ระยะเวลา ที่สิ้นสุด	
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากนางสนธิ นานายสมหมาย บ้านใหม่สมบูรณ์พัฒนา หมู่ที่ ๕	✓			๒๐๒,๑๐๐	๒๐๒,๑๐๐	๐	๑๑ มิ.ย.๖๘	๖ ส.ค.๖๘	
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านทุ่งโปร่ง ฝายลำคันฉู บ้านทุ่งโปร่ง หมู่ที่ ๓		✓		๒๐๕,๒๐๐	๐	๒๐๕,๒๐๐	๔ ส.ค.๖๘	๓ ต.ค. ๖๘	
๙	โครงการก่อสร้างทางเชื่อมสามแยกถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสามแยกศาลตาปู่ บ้านโปร่งมีชัย หมู่ที่ ๗		✓		๓๐,๒๐๐	๐	๓๐,๒๐๐	๔ ส.ค.๖๘	๓ ต.ค. ๖๘	
๑๐	โครงการก่อสร้างทางเท้าคอนกรีตเสริมเหล็กสายชอยกลางบ้านบ้านโคกเจริญ หมู่ที่ ๑๒		✓		๔๖,๘๐๐	๐	๔๖,๘๐๐	๔ ส.ค.๖๘	๓ ต.ค. ๖๘	
๑๑	โครงการก่อสร้างผิวจราจรหินคลุกถนนสายคลองอีสานเขียว (เส้นประปา-ฝายครูอ่ำ) บ้านโคกหินตั้ง หมู่ที่ ๖	✓			๑๗๑,๙๐๐	๑๗๑,๙๐๐	๐	๒๗ พ.ย.๖๗	๑๐ ม.ค.๖๘	
๑๒	โครงการก่อสร้างผิวจราจรหินคลุกถนนสุนทรารายณ์-โคกสามพี่น้อง บ้านสามหลังพัฒนา หมู่ที่ ๑๐	✓			๔๔๕,๘๐๐	๔๔๕,๘๐๐	๐	๑๘ ธ.ค.๖๗	๓๐ ม.ค.๖๘	

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับบริการ จัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ที่เริ่ม	ระยะเวลา ที่สิ้นสุด	
๑๓	โครงการก่อสร้างผิวจราจรหินคลุก ถนนสายนาบึงเดี่ยว บ้านกุดतालาด หมู่ ๒	✓			๑๖๓,๐๐๐	๑๖๓,๐๐๐	๐	๒๗ พ.ย. ๖๗	๒๕ มี.ค. ๖๘	
๑๔	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กสายภายใน หมู่บ้านโคกหินตั้ง หมู่ที่ ๖		✓		๘๓,๓๐๐	๐	๘๓,๓๐๐	๓๐ ก.ย. ๖๘	๒๙ พ.ย. ๖๘	
๑๕	โครงการวางท่อระบายน้ำเข้า- ออกสระตะวันออกบ้าน บ้านโปร่งมีชัย หมู่ที่ ๗		✓		๑๗๔,๐๐๐	๐	๑๗๔,๐๐๐	๓๐ ก.ย. ๖๘	๒๙ พ.ย. ๖๘	
๑๖	โครงการเสริมผิวคอนกรีตเหล็ก ถนนสายบ้านนางแจ้ว ชีนนอก บ้านโคกเจริญ หมู่ที่ ๑๒		✓		๑๗๒,๓๐๐	๐	๑๗๒,๓๐๐	๔ ส.ค. ๖๘	๓ ต.ค. ๖๘	
๑๗	โครงการเสริมผิวจราจรคอนกรีต เสริมเหล็กถนนสายคุ้มหนองบึง บ้านกุดतालาด หมู่ที่ ๔	✓			๒๖๙,๐๐๐	๒๖๙,๐๐๐	๐	๑๑ มี.ย. ๖๘	๘ ส.ค. ๖๘	
					๒,๙๓๘,๕๐๐	๑,๘๒๑,๑๐๐	๑,๑๑๗,๔๐๐			

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

๒.๑ แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับบริการ จัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ที่เริ่ม	ระยะเวลา ที่สิ้นสุด	
๑	โครงการฝึกอบรมอาชีพเสริม รายได้ให้ชุมชนตำบลโคกเจริญรัมย์ กิจกรรมฝึกอบรมอาชีพการทำ ผ้ามัดย้อม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘			✓	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐	-	-	
๒	โครงการฝึกอบรมอาชีพเสริม รายได้ให้ชุมชนตำบลโคกเจริญรัมย์ กิจกรรมฝึกอบรมอาชีพการทำ สปู่ฟักข้าว สบู่มะขาม ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๘			✓	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐	-	-	
	รวม				๖๐,๐๐๐	๐	๖๐,๐๐๐			

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

๓.๑ แผนงานรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับบริการ จัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ที่เริ่ม	ระยะเวลา ที่สิ้นสุด	
๑	ฝึกอบรมชุดปฏิบัติการ จิตอาสา ภัยพิบัติประจำองค์การบริหาร ส่วนตำบลโคกเจริญรัมย์			✓	๕๐,๐๐๐	๐	๕๐,๐๐๐	-	-	

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ที่เริ่ม	ระยะเวลา ที่สิ้นสุด	
๒	ฝึกอบรมการซ่อมแผนป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย			✓	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐	-	-	
๓	โครงการช่วยเหลือประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบล โคกเจริญรัมย์	✓			๑๐๐,๐๐๐	๗๓,๓๖๑	๒๖,๖๓๙	๑ ต.ค.๖๗	๓๐ ก.ย.๖๘	
๔	อบรมอาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน หลักสูตรจัดตั้ง	✓			๒๕๐,๐๐๐	๒๒๙,๒๐๐	๒๐,๘๐๐	๒๕ ต.ค.๖๗	๖ พ.ย.๖๗	
๕	ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาล	✓			๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	๐	๓๐ ธ.ค. ๖๗ ๑๑ เม.ย.๖๘	๕ ม.ค.๖๘ ๑๗ เม.ย.๖๘	ปีใหม่ ๖๘ สงกรานต์ ๖๘
	รวม				๔๙๐,๐๐๐	๓๖๒,๕๖๑	๑๒๗,๔๓๙			
๓.๒ แผนงานการศึกษา										
๑	สนับสนุนค่าอาหารกลางวัน ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.โคกเจริญรัมย์	✓			๒๙๗,๐๐๐	๒๗๒,๓๔๐	๒๔,๖๖๐	๑ ต.ค.๖๗	๓๐ ก.ย.๖๘	
๒	สนับสนุนค่าอาหารกลางวัน ให้แก่โรงเรียนอนุบาล อบต. โคกเจริญรัมย์	✓			๓๐๒,๔๐๐	๓๐๒,๔๐๐	๐	๑ ต.ค.๖๗	๓๐ ก.ย.๖๘	
๓	อุดหนุนค่าอาหารกลางวัน โรงเรียนสังกัด สพฐ.	✓			๑,๓๙๑,๐๐๐	๑,๓๘๕,๓๖๖	๕,๖๓๔	๑ ต.ค.๖๗	๓๐ ก.ย.๖๘	

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับ การจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ที่เริ่ม	ระยะเวลา ที่สิ้นสุด	
๔	จัดหาอาหารเสริม (นม) ให้แก่เด็กนักเรียนในเขต ตำบลโคกเจริญรัมย์	✓			๖๕๐,๐๐๐	๖๒๖,๐๘๘.๐๐	๒๓,๙๑๒.๐๐	๑ ต.ค.๖๗	๓๐ ก.ย.๖๘	
๕	จ้างเหมารถรับ-ส่งนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียน อนุบาล อบต.โคกเจริญรัมย์	✓			๓๐๐,๐๐๐	๒๖๔,๐๐๐	๓๖,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๗	๓๐ ก.ย.๖๘	
๖	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ บริหารสถานศึกษา	✓			๒๖๖,๐๐๐	๒๕๓,๑๔๙	๑๒,๘๕๑	๑ ต.ค.๖๗	๓๐ ก.ย.๖๘	
๗	อุดหนุนสถานศึกษาสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบล โคกเจริญรัมย์	✓			๓๐,๐๐๐	๒๒,๒๘๐	๗,๗๒๐	๑ ต.ค.๖๗	๓๐ ก.ย.๖๘	
๘	วันเด็กแห่งชาติ	✓			๑๑๐,๐๐๐	๑๐๙,๙๕๐	๕๐	๑๐ มี.ค.๖๘	๑๕ มี.ค.๖๘	
	รวม				๓,๓๔๖,๔๐๐	๓,๒๓๕,๕๗๓	๑๑๐,๘๒๗			
๓.๓ แผนงานสาธารณสุข										
๑	สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระ ปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรี สวางควัฒนวรขัตติยราชชนนี	✓			๘๖,๐๘๒	๘๖,๐๗๔	๘	๑ มี.ค.๖๘	๒๕ มี.ค.๖๘	

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับบริการ จัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ที่เริ่ม	ระยะเวลา ที่สิ้นสุด	
๒	อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา ศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านกัญชัช	✓			๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	๔ เม.ย.๖๘	๔ เม.ย.๖๘	
๓	รณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก	✓			๑๐๐,๐๐๐	๙๘,๑๑๖	๑,๘๘๔	๔ มิ.ย.๖๘	๒๓ มิ.ย.๖๘	
๔	โครงการเด็กและเยาวชนรุ่นใหม่ รู้พิษภัยของบุหรี่	✓			๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐ มิ.ย.๖๘	๓๐ มิ.ย.๖๘	
๕	พระราชดำริด้านสาธารณสุข	✓			๒๔๐,๐๐๐	๒๔๐,๐๐๐	๐	๑ ก.ย.๖๘	๓๐ ก.ย.๖๘	
	รวม				๔๗๖,๐๘๒	๔๗๔,๑๙๐	๑,๘๙๒			

๓.๔ แผนงานสังคมสงเคราะห์

๑	ซ่อมแซมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ที่มีฐานะยากจน	✓			๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๐	๒๖ ก.ย.๖๘	๓๐ ก.ย.๖๘	
๒	โครงการช่วยเหลือประชาชน ตามอำนาจหน้าที่ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีการ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต			✓	๕๐,๐๐๐	๐	๕๐,๐๐๐	-	-	
	รวม				๑๐๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐			

๓.๕ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับบริการ จัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ที่เริ่ม	ระยะเวลา ที่สิ้นสุด	
๑	จัดทำแผนระดับหมู่บ้านและ บูรณาการแผนระดับตำบล	✓			๒๐,๐๐๐	๑๘,๘๗๘	๑,๑๒๒	๑๗ ธ.ค.๖๗	๓๑ ม.ค.๖๘	
๒	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติด			✓	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐	-	-	
	รวม				๕๐,๐๐๐	๑๘,๘๗๘	๓๑,๑๒๒			

๓.๖ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับบริการ จัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ที่เริ่ม	ระยะเวลา ที่สิ้นสุด	
๑	โครงการจัดการแข่งขันกีฬา ต้านยาเสพติด "โคกเริงรัมย์เกมส์" ประจำปี ๒๕๖๘			✓	๓๐๐,๐๐๐	๐	๓๐๐,๐๐๐	-	-	
๒	โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียน เยาวชน และประชาชน ทั่วไป			✓	๒๐๐,๐๐๐	๐	๒๐๐,๐๐๐	-	-	
๓	จัดหาอุปกรณ์กีฬาให้แก่หมู่บ้าน			✓	๑๐๐,๐๐๐	๐	๑๐๐,๐๐๐	-	-	
๔	สนับสนุนและเข้าร่วมกิจกรรม สำคัญของจังหวัดชัยภูมิ จัดงาน รำถวายเจ้าพ่อพญาแล เนื่องใน เทศกาลบุญประเพณีบุญเดือนหก	✓			๓๐,๐๐๐	๒๘,๕๐๐	๑,๕๐๐	๒๕ เม.ย.๖๘	๒๘ เม.ย.๖๘	
๕	โครงการสืบสานประเพณี สงกรานต์ รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ	✓			๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๐	๑๑ เม.ย.๖๘	๑๕ เม.ย.๖๘	
๖	โครงการอนุรักษ์และสืบสาน ประเพณีวันเข้าพรรษา	✓			๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๐	๘ ก.ค.๖๘	๙ ก.ค.๖๘	
	รวม				๖๙๐,๐๐๐	๘๘,๕๐๐	๖๐๑,๕๐๐			

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๔.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับบริการ จัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ที่เริ่ม	ระยะเวลา ที่สิ้นสุด	
๑	บริหารจัดการขยะในชุมชน ครัวเรือน และโรงเรียน	✓			๑๐๐,๐๐๐	๙๙,๙๙๕	๕	๑๘ ก.พ.๖๘	๑๐ มี.ค.๖๘	
	รวม				๑๐๐,๐๐๐	๙๙,๙๙๕	๕			

๔.๒ แผนงานการเกษตร

๑	โครงการกำจัดผักตบชวาและ วัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณะ			✓	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐	-	-	
๒	โครงการพัฒนาศักยภาพอาสา สมัครท้องถิ่นรักโลก (อถล.)	✓			๕๐,๐๐๐	๒๘,๖๗๕	๒๑,๓๒๕	๑๖ ธ.ค.๖๗	๑๖ ธ.ค.๖๗	
๓	โครงการรณรงค์อนุรักษ์ พันธุ์ ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	✓			๕๐,๐๐๐	๙,๐๐๐	๔๑,๐๐๐	๒๖ ก.ค.๖๘	๒๖ ก.ค.๖๘	
๔	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ			✓	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐	-	-	
	รวม				๑๖๐,๐๐๐	๓๗,๖๗๕	๑๒๒,๓๒๕			

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

๕.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับบริการ จัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ที่เริ่ม	ระยะเวลา ที่สิ้นสุด	
๑	อบรมเพิ่มศักยภาพและเพิ่ม ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบล โคกเจริญรัมย์			✓	๒๐๐,๐๐๐	๐	๒๐๐,๐๐๐	-	-	
๒	สร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรม และพัฒนาคุณภาพชีวิต คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง	✓			๓๐,๐๐๐	๑๘,๔๔๐	๑๑,๕๖๐	๕ ก.พ.๖๘	๕ ก.พ.๖๘	
๓	โครงการหน่วยประชาสัมพันธ์ และรับชำระภาษีนอกสถานที่			✓	๑๕,๐๐๐	๐	๑๕,๐๐๐	-	-	
	รวม				๒๔๕,๐๐๐	๑๘,๔๔๐	๒๒๖,๕๖๐			

๒.บัญชีจำนวนครุภัณฑ์ วัสดุ สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น

๑. ประเภท ครุภัณฑ์สำนักงาน

๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับ การจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ที่เริ่ม	ระยะเวลา ที่สิ้นสุด	
๑	เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู	✓			๗๕,๘๐๐	๗๕,๔๐๐	๔๐๐	๒๐ ธ.ค.๖๗	๒๕ ธ.ค.๖๗	
๒	ตู้เหล็ก แบบ ๒ บาน	✓			๒๖,๔๐๐	๒๖,๔๐๐	๐	๒๕ ก.ย.๖๘	๓๐ ก.ย.๖๘	
	รวม				๑๐๒,๒๐๐	๑๐๑,๘๐๐	๔๐๐			

๒. ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

๒.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

๑	เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงาน ประมวลผล	✓			๒๔,๐๐๐	๒๔,๐๐๐	๐	๒๙ ส.ค.๖๘	๓ ก.ย.๖๘	
๒	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA	✓			๒,๕๐๐	๒,๕๐๐	๐	๒๙ ส.ค.๖๘	๓ ก.ย.๖๘	
	รวม				๒๖,๕๐๐	๒๖,๕๐๐	๐			

๓. ประเภท ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

๓.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับบริการ จัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ที่เริ่ม	ระยะเวลา ที่สิ้นสุด	
๑	กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบ ดิจิทัลแบบถอดเปลี่ยนเลนส์	✓			๒๗,๐๐๐	๒๗,๐๐๐	๐	๑๖ ส.ค.๖๘	๒๙ ส.ค.๖๘	
	รวม				๒๗,๐๐๐	๒๗,๐๐๐	๐			

๔. ประเภท ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

๔.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

๑	กล้องวงจรปิด CCTV	✓			๑๐๐,๐๐๐	๙๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	๒๓ ธ.ค.๖๗	๒๗ ธ.ค.๖๗	
	รวม				๑๐๐,๐๐๐	๙๙,๐๐๐	๑,๐๐๐			

๔.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

๒	คอมไฟถนนโซล่าเซลล์				๗๔,๐๐๐	๖๙,๒๐๐	๔,๘๐๐	๑ พ.ย.๖๗	๑๔ พ.ย.๖๗	
	รวม				๗๔,๐๐๐	๖๙,๒๐๐	๔,๘๐๐			

๕. ประเภท ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

๕.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

๑	ชุดทดสอบความชื้นเลหว ของคอนกรีต Slump Test	✓			๑๑,๐๐๐	๑๑,๐๐๐	๐	๓๐ ส.ค.๖๘	๕ ก.ย.๖๘	
๒	แบบหล่อคอนกรีต	✓			๒๖,๐๐๐	๒๖,๐๐๐	๐	๓๐ ส.ค.๖๘	๕ ก.ย.๖๘	
	รวม				๓๗,๐๐๐	๓๗,๐๐๐	๐			

๓. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ กรณีได้ก่อกำหนดผู้พันไว้แล้วก่อนสิ้นปีงบประมาณ และไม่ได้ก่อกำหนดผู้พัน (ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและโครงสร้างพื้นฐาน

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

กรณีได้ก่อกำหนดผู้พันไว้แล้วก่อนสิ้นปีงบประมาณ

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับ การจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ที่เริ่ม	ระยะเวลา ที่สิ้นสุด	
๑	โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าว และเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน บ้านโคกหินตั้ง หมู่ที่ ๖	✓			๒๐๗,๑๐๐	๒๐๗,๑๐๐	๐	๓๐ ก.ย. ๖๗	๒๙ พ.ย.๖๗	
๒	ระบบเสียงตามสายภายใน หมู่บ้าน บ้านคลองสันติธรรม หมู่ที่ ๑๑	✓			๑๗๐,๘๐๐	๑๗๐,๘๐๐	๐	๓๐ ก.ย. ๖๗	๒๙ พ.ย.๖๗	
๓	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กสายภายใน หมู่บ้าน บ้านกุดตลาดพัฒนา หมู่ที่ ๔	✓			๒๐๕,๔๐๐	๒๐๕,๔๐๐	๐	๓๐ ก.ย. ๖๗	๒๙ พ.ย.๖๗	
	รวม				๕๘๓,๓๐๐	๕๘๓,๓๐๐	๐			

กรณีไม่ได้ก่อนนี้ผูกพันก่อนสิ้นปีงบประมาณ

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับบริการ จัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ที่เริ่ม	ระยะเวลา ที่สิ้นสุด	
๑	โครงการติดตั้งระบบเปิด-ปิด อัตโนมัติไฟฟ้ารายทาง บ้านคลองสันติธรรม หมู่ที่ ๑๑	✓			๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๐	๘ ก.ค.๖๘	๗ ส.ค.๖๘	
๒	โครงการต่อเติมโครงหลังคา กันฝนอาคารโรงเรียนอนุบาล อบต.โคกเจริญ	✓			๙๕,๘๐๐	๙๕,๘๐๐	๐	๘ ก.ค.๖๘	๗ ส.ค.๖๘	
๓	โครงการต่อเติมอาคารโรงอาหาร โรงเรียนอนุบาล/ศพด.อบต. โคกเจริญ	✓			๓๗,๕๐๐	๓๗,๕๐๐	๐	๘ ก.ค.๖๘	๗ ส.ค.๖๘	
					๑๖๓,๓๐๐	๑๖๓,๓๐๐	๐			